

2013-14立法年度
财务委员会及辖下的工务小组委员会
未完成审批/审核的工务工程项目

	项目	估计开工 日期的 延误 ⁽¹⁾	标书有效期 (如适用)	引致的 额外开支 (百万元)
财务委员会未完成审批的工务工程项目				
1.	有机资源回收中心第1期	约6个月	(注2)	56.4
2.	新界东南堆填区扩建计划	约6个月	未招标	108.6
3.	新界东北堆填区扩建计划	约6个月	未招标	192.2
4.	新界西堆填区扩建计划	约6个月	未招标	1.2
5.	发展综合废物管理设施第1期	约12个月	未招标	958.0
6.	港珠澳大桥香港口岸上盖发展的规划、工程及建筑研究	约5个月	2015年2月17日 ⁽³⁾	1.5
	小计	[不适用]		1,317.9
财务委员会辖下工务小组委员会未完成审核的工务工程项目				
1.	中部水域人工岛策略性研究	约6个月	2015年2月4日 ⁽³⁾	-
2.	马鞍山发展计划－白石及落禾沙第2期道路及渠务工程	约6个月	未招标	9.8
3.	莲塘/香园围口岸与相关工程－工地平整及基础建设工程	约6个月	2014年 12月31日 ⁽³⁾⁽⁴⁾	523.3
4.	欣澳填海的规划及工程研究	约7个月	未招标	4.5
5.	东九龙总区总部及行动基地暨牛头角分区警署	约7个月	2015年 5月16日 ⁽³⁾	116.7

	项目	估计开工日期的延误 ⁽¹⁾	标书有效期(如适用)	引致的额外开支(百万元)
6.	西九龙填海发展的道路改善工程(第一期)	约6个月	2015年4月1日 ⁽³⁾	32.7
7.	西九文化区综合地库	约4个月	(注5)	-
8.	深水埗白田邨重置白田社区会堂与特殊幼儿中心暨早期教育及训练中心和兴建南昌街行人天桥	约6个月	未招标	19.8
9.	发展废电器电子产品处理及回收设施	约5个月	2015年4月3日 ⁽³⁾	12.5
10.	将军澳鱿鱼湾村道香港海关员佐级职员宿舍建造工程	约6个月	2015年8月1日 ⁽³⁾	15.1
11.	屯门第14区(兆麟)政府综合大楼	约5个月	未招标	49.4
12.	沙田第24D区体育馆	约5个月	未招标	34.9
13.	石湖墟污水处理厂—进一步扩建工程第1A期	约5个月	未招标	21.1
14.	屯门公路(市中心段)加建隔音屏障工程	约6个月	2015年1月29日 ⁽³⁾	36.5
15.	粉岭第36区1所设有36间课室的小学	约6个月	2015年7月25日 ⁽³⁾	18.8
16.	2所在土瓜湾崇安街的特殊学校	约6个月	2015年8月8日 ⁽³⁾	20.8
17.	新界沙田浸信会吕明才中学兴建新翼大楼	约4个月	未招标	1.9
18.	1所位于九龙观塘彩兴路的女童羣育学校	约6个月	2015年8月1日 ⁽³⁾	15.6
19.	屯门污水收集系统第1阶段 屯门污水收集系统改善计划第1期	约5个月	未招标	10.0
20.	城市地下空间发展：策略性地区先导研究	约7个月	未招标	1.6

	项目	估计开工 日期的 延误 ⁽¹⁾	标书有效期 (如适用)	引致的 额外开支 (百万元)
21.	香港佛教医院翻修工程	约9个月	(注6)	84.9 ⁽⁶⁾
	小计	平均 6个月		1,029.9
	总计	[不适用]		2,347.8

备注

- ⁽¹⁾ 以2014年年底取得拨款计算，愈迟取得拨款，延误愈久。
- ⁽²⁾ 财委会已于2014年10月24日批准拨款，环境局拟于本年12月批出工程合约。
- ⁽³⁾ 若在招标有效期届满前仍未获财委会批准拨款，则或需重新招标。
- ⁽⁴⁾ 工程进行中，此日期是工程其中一份重要合约的标书有效期。
- ⁽⁵⁾ 如获财委会拨款，政府拟将工程委托予西九管理局在其已批出的建造/顾问合约中实施。政府负责出资的拟议工程将会成为有关合约的一部分，但仍有待落实。然而，政府愈迟落实拟议工程，导致西九管理局有关合约受到延误，需缴付的工程费用将会愈高。
- ⁽⁶⁾ 原来标书的有效期限已于2014年8月5日届满，工程需重新招标。确实金额需待重新招标后方能确定。