

2013-14立法年度
財務委員會及轄下的工務小組委員會
未完成審批/審核的工務工程項目

	項目	估計開工 日期的 延誤 ⁽¹⁾	標書有效期 (如適用)	引致的 額外開支 (百萬元)
財務委員會未完成審批的工務工程項目				
1.	有機資源回收中心第1期	約6個月	(註2)	56.4
2.	新界東南堆填區擴建計劃	約6個月	未招標	108.6
3.	新界東北堆填區擴建計劃	約6個月	未招標	192.2
4.	新界西堆填區擴建計劃	約6個月	未招標	1.2
5.	發展綜合廢物管理設施第1期	約12個月	未招標	958.0
6.	港珠澳大橋香港口岸上蓋發展的規劃、工程及建築研究	約5個月	2015年2月17日 ⁽³⁾	1.5
	小計	[不適用]		1,317.9
財務委員會轄下工務小組委員會未完成審核的工務工程項目				
1.	中部水域人工島策略性研究	約6個月	2015年2月4日 ⁽³⁾	-
2.	馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙第2期道路及渠務工程	約6個月	未招標	9.8
3.	蓮塘/香園圍口岸與相關工程－工地平整及基礎建設工程	約6個月	2014年 12月31日 ⁽³⁾⁽⁴⁾	523.3
4.	欣澳填海的規劃及工程研究	約7個月	未招標	4.5
5.	東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署	約7個月	2015年 5月16日 ⁽³⁾	116.7

	項目	估計開工日期的延誤 ⁽¹⁾	標書有效期(如適用)	引致的額外開支(百萬元)
6.	西九龍填海發展的道路改善工程(第一期)	約6個月	2015年4月1日 ⁽³⁾	32.7
7.	西九文化區綜合地庫	約4個月	(註5)	-
8.	深水埗白田邨重置白田社區會堂與特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心和興建南昌街行人天橋	約6個月	未招標	19.8
9.	發展廢電器電子產品處理及回收設施	約5個月	2015年4月3日 ⁽³⁾	12.5
10.	將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級職員宿舍建造工程	約6個月	2015年8月1日 ⁽³⁾	15.1
11.	屯門第14區(兆麟)政府綜合大樓	約5個月	未招標	49.4
12.	沙田第24D區體育館	約5個月	未招標	34.9
13.	石湖墟污水處理廠－進一步擴建工程第1A期	約5個月	未招標	21.1
14.	屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程	約6個月	2015年1月29日 ⁽³⁾	36.5
15.	粉嶺第36區1所設有36間課室的小學	約6個月	2015年7月25日 ⁽³⁾	18.8
16.	2所在土瓜灣崇安街的特殊學校	約6個月	2015年8月8日 ⁽³⁾	20.8
17.	新界沙田浸信會呂明才中學興建新翼大樓	約4個月	未招標	1.9
18.	1所位於九龍觀塘彩興路的女童羣育學校	約6個月	2015年8月1日 ⁽³⁾	15.6
19.	屯門污水收集系統第1階段 屯門污水收集系統改善計劃第1期	約5個月	未招標	10.0
20.	城市地下空間發展：策略性地區先導研究	約7個月	未招標	1.6

	項目	估計開工 日期的 延誤 ⁽¹⁾	標書有效期 (如適用)	引致的 額外開支 (百萬元)
21.	香港佛教醫院翻修工程	約9個月	(註6)	84.9 ⁽⁶⁾
	小計	平均 6個月		1,029.9
	總計	[不適用]		2,347.8

備註

- ⁽¹⁾ 以2014年年底前取得撥款計算，愈遲取得撥款，延誤愈久。
- ⁽²⁾ 財委會已於2014年10月24日批准撥款，環境局擬於本年12月批出工程合約。
- ⁽³⁾ 若在招標有效期屆滿前仍未獲財委會批准撥款，則或需重新招標。
- ⁽⁴⁾ 工程進行中，此日期是工程其中一份重要合約的標書有效期。
- ⁽⁵⁾ 如獲財委會撥款，政府擬將工程委託予西九管理局在其已批出的建造/顧問合約中實施。政府負責出資的擬議工程將會成為有關合約的一部分，但仍有待落實。然而，政府愈遲落實擬議工程，導致西九管理局有關合約受到延誤，需繳付的工程費用將會愈高。
- ⁽⁶⁾ 原來標書的有效期已於2014年8月5日屆滿，工程需重新招標。確實金額需待重新招標後方能確定。